

## 2018年度“五水共治”项目每月形象进度计划

## 抓节水（节水与非常规水利用）

序号	项目名称	责任单位	建设性质	建设规模及内容	2018年计划		责任领导	责任人	11月	
					形象进度	投资额(万元)			目标进度	完成进度
1	武义县2017年泉溪高标准农田建设项目	农业局	续建	开发治理土地面积1.0万亩。其中：新（修）建渠道54.18km，新（修）建泵站11座，新（修）建堰坝7座，渠系建筑物1208座；新（修）建机耕路66.83km，新（修）建机耕桥26座；技术培训80人次，推广新技术两项	完工	770	赵文雄	徐华伟	/	已完成100%
2		泉溪镇					徐勋	楼国伟		
3	武义县2017年柳城畲族镇城北片高标准农田建设项目	农业局	续建	开发治理土地面积0.8万亩。其中：新（修）建渠道41.92km，新（修）建泵站2座，新（修）建堰坝12座，渠系建筑物781座；新（修）建机耕路68.09km，新（修）建机耕桥13座；技术培训220人次，推广新技术两项	完工	616	赵文雄	徐华伟	/	已完成100%
4		柳城畲族镇					阮青山	蓝仁标		
5	武义县2018年水碓坑水库小流域农业生态工程项目	农业局	新建	开发治理土地面积0.5万亩。其中：新（修）建渠道21.18km，新（修）建护岸4.28m，新建堰坝50座，埋设涵管181处。新（修）建机耕路14.31km；新（修）建机耕桥17座（新建机耕桥10座，修建机耕桥7座）	完成总工程量的62.1%	615	赵文雄	徐华伟	55%	已完成100%
6		新宅镇					王建军	鲍春海		
7	武义县2018年西联乡午溪小流域农业生态工程项目	农业局	新建	开发治理土地面积0.6万亩。新（修）建渠道共计31.41km，新（修）建护岸502m，新建堰坝8座，埋设涵管1008处。新（修）建机耕路29.71km，新（修）建机耕桥9座。开展有机连子生产技术培训和示范推广，计划示范推广区面积500亩	完成总工程量的37.1%	347	赵文雄	徐华伟	25%	完成年度计划任务的100%
8		西联乡					汤军伟	张宏智		
9	高标准基本农田建设	上坦等13个村	新建	2200亩农田水渠建设	完成100%	200	姜峰亮	吴晓东	90%	已完成100%
10	节水型企业创建	经济商务局	新建	3家节水型企业	完成100%	15	邹贤文	方德华	对开展水平衡测试企业进行跟踪督促，完成总任务的80%	已完成100%
11	节水器具改造	建设局	新建	500套	完成	1	黄志锋	钟玉良	完成工程量的80%	完成工程量的149%
12	屋顶雨水收集系统	建设局	新建	10处	完成	3	黄志锋	钟玉良	完成工程量的80%	已完成100%
13	改造“一户一表”	武义县城市自来水有限公司	新建	“一户一表”改造工程	300户	21	潘国法	徐勇平	260户	415户

## 保供水（供水项目）

序号	项目名称	责任单位	建设性质	建设规模及内容	2018年计划		责任领导	责任人	11月	
					形象进度	投资额(万元)			目标进度	完成进度
1	新宅镇农村饮用水安全提升工程	新宅镇	续建	新建日供水2000吨水厂1座，铺设供水管道14公里，提升改善11个村8307人的饮水安全	完工	177	王建军	鲍春海	/	已完成100%
2		水务局					潘国法	刘勇		
3	大田乡上村等6村饮用水安全提升工程	大田乡	新建	新建加压站1座，改造供水管道5公里，提升改善6个村、3000多人的饮水安全问题	完成工程量的100%	150	项俊	项俊	90%	完成100%
4		水务集团								
5	新建供水管网	武义县城市自来水有限公司	新建	温泉北路供水工程；人民医院配套管网延伸工程；度假区古义片管网延伸工程；开发区园区管网延伸工程	3公里	240	潘国法	徐勇平	2.8公里	3.35公里
6	改造供水管网			城区老旧小区管网改造工程；道路提升管网改造工程	4公里	150	潘国法	徐勇平	3.8公里	8.617公里
7	阳坑塘村、增溪自然村自来水提升工程	阳坑塘村	新建	引水管网6500米，水池2只等	完成100%	49	姜峰亮	蓝水海	90%	已完成100%
8	壶源村自来水管网提升改造	西联乡	续建	过滤池建设一座、管网改造	完成100%	10	汤军伟	陈俊	/	已完成100%
9	两头门等三村自来水工程	两头门	续建	新建供水管道9.8公里	半年完工	230	陶春央	厉国军	/	已完成100%
		清塘						廖增柳		
		下店						叶国军		

## 治污水（污水处理设施建设—工业区雨污分流改造）

序号	项目名称	责任单位	建设性质	建设规模及内容	2018年计划		责任领导	责任人	11月	
					形象进度	投资额(万元)			目标进度	完成进度
1	泉溪镇金岩山工业园区雨污分流改造工程三标	泉溪镇	新建	雨水管网4km，污水管网1km	完成总工程量的100%	3800	徐平	金平鸥	完成总工程量的80%	完成预算，进入审价阶段
2	凤凰山园区管网清淤	桐琴镇	新建	凤凰山工业园区约3000米管网清淤	完工	100	龚剑锋	陈天平	/	已完成100%
3	江滨区块污水管网改造延伸工程			江滨污水管网改造延伸建设（500米）	完工	100	龚剑锋	陈天平	/	已完成100%
4	五金二期鸬鹚公司至桐风路驳坎及管网建设工程			乌石头溪鸬鹚公司至桐风路段驳坎（1000米）及雨污管网建设（500米）	完成总工程量的80%	260	龚剑锋	陈天平	65%	由于林柏、鸬鹚两个公司厂房建设未完成，无法进场施工。
5	管湖电商产业园道路工程	桐琴镇	续建	全长800米的雨污管网、道路基础设施、路面铺设等	完成总工程量的70%	500	杨子江 陶煜	楼邹伟 胡寅春	55%	55%
6	王宅镇区污水处理厂	王宅镇	新建	日处理污水2000吨	完工	1100	项伟雄	刘畅	完成总工程量的90%	逐步完成前期准备工作：社会资本采购招投标的资格预审文件初稿已编制完成、PPP项目省财政厅专家评审已通过。