

(上接第4版)

### 防洪水 (监管监测能力建设)

序号	项目名称	责任单位	建设性质	建设规模及内容	2015年计划		责任领导	责任人	8月	
					形象进度	投资额(万元)			目标进度	完成进度
1	建设地下水监测站	水务局	新建	建设地下水监测站1座	完工	10.5	祝勇伟	陈华荣	60%	80%

### 防洪水 (河道综合治理)

序号	项目名称	责任单位	建设性质	建设规模及内容	2015年计划		责任领导	责任人	8月	
					形象进度	投资额(万元)			目标进度	完成进度
1	白鹭溪综合整治工程	水务局	续建	堤防建设、堰坝修复、坝岸绿化等,治理长度5km	完工	1768	潘胜忠	李一平	50%	60%
2	菊溪综合整治工程	水务局	续建	堤防建设、堰坝修复、坝岸绿化等,治理长度3.0km	完工	380	潘胜忠	李一平	40%	完成工程进度50%
3	小白溪综合整治工程	水务局	新建	堤防建设、堰坝修复、坝岸绿化等,治理长度17km,一期完成3km	完成规划设计和一期工程的50%	1000	潘胜忠	李一平	招标图设计	施工图编制中(招标图设计)
4	芦北溪小流域治理二期	桐琴镇	新建	1.5km防洪坝建设	完工	700	徐 勋	金舍宝 朱云和	100%	100%
5	武义江塘头至丁前堤防工程(Ⅲ、Ⅳ标)	水务局	续建	治理长度5.15km,新建加固堤防3.8km,疏浚河道1.84km	完工	2237	潘胜忠	李一平	30%	未开工

### 防洪水 (防洪除险加固)

序号	项目名称	责任单位	建设性质	建设规模及内容	2015年计划		责任领导	责任人	8月	
					形象进度	投资额(万元)			目标进度	完成进度
1	武义县第二污水处理厂堤防工程	水务局	新建	堤防建设,治理长度980m	完工	1000	潘胜忠	李一平	30%	未开工
2	履坦镇白鹭溪桥改建工程	交通运输局	新建	桥梁增跨、抬高	完成	180	胡建明	徐文友	50%	已完成工程量的50%
3	南仓过水路面改桥、塔塘桥桃白线修复工程	交通运输局	新建	桥梁改造	完成	187	胡建明	徐文友	50%	已完成工程量的50%
4	病险水库加固(百固)	水务局	新建	杨林塘、大歪塘、桃清、菜坞壑、树叶坑、里坞源等6座水库除险加固	完工	2354	郎 敏	方建伟	完成77%	90%,其中完成三座
5	大溪口乡底章、溪口等村防洪水项目	大溪口乡	新建	底章村堰坝、溪口村自控翻板堰坝、宣平溪溪口段堤防加固等工程	完工	285	王 芳	丁侠健	完成工程量50%	5%
6	三港乡三港、章湾、洪潭等村防洪水项目	三港乡	新建	三港、章湾、洪潭等村防洪水坝及其它水毁修复工程	完工	267	曾舍标	李永林 吴六伟 徐艳萍 范秀其 周兴立 李晓鸿	20%	完成工程进度25%
7	江北城防及沿江景观绿化一期工程	桐琴镇	新建	实施武义江北岸江堤加固、防洪水景观、绿化、河道疏浚1km	完成一期建设	2500	俞晓刚	季双顶 陈杰	60%	政策处理
8	溪里水库坝脚至下徐段河道治理工程	温泉度假区	新建	溪里水库至下徐段约2000m,实施堰坝河段综合治理,以及堤坡面和堤顶绿化景观改造,达到20年一遇防洪标准	实施河道河床清理和防洪水坝建设,完成总工程量60%	1300	吴宗胜	吴宗胜	完成工程量的20%	完成工程量的20%
9	倪桥至东皋清溪防洪建设	桐琴镇	前期	全长400m	完成图纸及预算	100	王 敏	陈 杰	地质勘探	地质勘探
10	水库除险加固工程	水务局	新建	对白姆乡芬山壑水库、壶山街道下店村罗丝坪水库、开发区(白洋街道)汤村青坑水库等大坝防渗体进行防渗处理,大坝迎水坡、背水坡加固护砌;新建溢洪道;输水系统改建;增设管理设施	完成工程量的50%	650	郎 敏	方建伟	施工图设计	完成10%
11	柳城畲族镇东溪堤防工程	柳城畲族镇	新建	堤防建设、坝岸绿化等,建设长度0.5km	完工	500	李小灵	聂子权	45%	周处段招投标
12	柳城畲族镇西溪堤防及堰坝水毁修复工程	柳城畲族镇	新建	修复水毁堤防303m,水毁堰坝1处	完工	100	李小灵	聂子权	85%	基本完成等待验收

### 治污水 (湿地生态保护)

序号	项目名称	责任单位	建设性质	建设规模及内容	2015年计划		责任领导	责任人	8月	
					形象进度	投资额(万元)			目标进度	完成进度
1	沿江湿地公园二期	桐琴镇	续建	占地35058m²湿地公园建设	完工	737	王 敏	翁明星	40%	前期准备
2	履坦坛头湿地公园一期工程	履坦镇	续建	实施占地600亩湿地公园建设一期工程	完工	180	吴晓东	钟国庆		已完工
3	熟溪湿地公园项目	林业局	前期	湿地公园建设详规编制及白露滩湿地展示园建设	完成前期	320	涂祎红	芦志能	60%	60%

### 治污水 (废弃矿井治理)

序号	项目名称	责任单位	建设性质	建设规模及内容	2015年计划		责任领导	责任人	8月	
					形象进度	投资额(万元)			目标进度	完成进度
1	废弃矿井治理	国土局	新建	完成147处废弃矿井治理工作	完成63处	945	冯雁飞	潘旭剑	完成38处	完成38处

### 治污水 (饮用水源保护)

序号	项目名称	责任单位	建设性质	建设规模及内容	2015年计划		责任领导	责任人	8月	
					形象进度	投资额(万元)			目标进度	完成进度
1	合格规范饮用水水源保护区创建和一级保护区隔离防护	环保局 水务局 泉溪镇	新建	清溪口水库和溪里水库2个水源供水能力1460万吨/年、服务人口11万人(溪里水库为备用水源);县级以上饮用水源一级保护区隔离	完成清溪口水库创建任务	15	王忠伟 赵文雄 徐允斌	王忠伟 赖世捷 金国友	87%	87%
		环保局 熟溪街道 温泉度假区	新建		完成溪里水库创建任务	15	王忠伟 鲍子平 胡宏伟	王忠伟 潘剑彪 雷王晓 汤华良	87%	87%
		环保局 水务局	新建		完成源口水库一级保护区实施物理或生物隔离	20	王忠伟 祝勇伟	王忠伟 潘 良	20%	20%

### 治污水 (水产养殖治理)

序号	项目名称	责任单位	建设性质	建设规模及内容	2015年计划		责任领导	责任人	8月	
					形象进度	投资额(万元)			目标进度	完成进度
1	水产养殖塘生态化改造	水务局	新建	武义县苗圃鱼庄等生态养殖场建设	完成430亩	290	潘国法	何陈伟 金志军	40%	60%
2	水库洁水渔业禁、限养区划定整治	水务局	新建	水库洁水渔业禁、限养区划定整治(全县118座水库)	完成96座 11047亩	200	潘国法	何陈伟 金志军	考核验收	考核验收
3	稻鱼共生轮作减排	水务局	新建	稻鱼共生轮作减排	完成300亩	80	潘国法	何陈伟 金志军	80%	90%
4	水产养殖污染治理	水务局	新建	淡水增殖放流	完成投放450万尾	30	潘国法	何陈伟 金志军		
5	温室甲鱼养殖污染整治	水务局	新建	金台农庄等龟鳖养殖场尾水处理	完成120亩	70	潘国法	何陈伟 金志军	完成55%	60%

(下转第10版)