

(上接第10版)

治污水 (农业污染治理)

序号	项目名称	责任单位	建设性质	建设规模及内容	2015年计划		责任领导	责任人	8月	
					形象进度	投资额(万元)			目标进度	完成进度
1	肥药减量增效工程	农业局、相关乡镇街道	续建	推广测土配方面积200万亩,推广配方肥0.44万吨,推广统防统治21万亩、绿色防控2.2万亩,高效农药替代实施面积21万亩	推广病虫害统防统治6.1万亩次;绿色防控融合面积2.4万亩次,高效农药替代实施面积6.1万亩;农药减量42.6吨;完成推广测土配方施肥技术50万亩,推广配方肥0.11万吨,化肥减量475吨(实物);开展现代生态循环农业示范区建设1个,示范主体10个。	300	方平、相关乡镇街道分管领导	汤志飞、徐文武、相关乡镇街道责任人	统防统治6.1万亩,绿色防控2.4万亩,高效农药替代6.1万亩,测土配方44万亩,配方肥0.09万吨,农药减量24吨,化肥减量265吨	统防统治6.1万亩,绿色防控2.4万亩,高效农药替代6.1万亩,测土配方44万亩,配方肥0.09万吨,农药减量24吨,化肥减量265吨
2	废弃农药包装物、废弃地膜回收	供销社	新建	各种规格、型号的废弃农药包装物(含塑料袋、塑料瓶、塑料桶)、农用地膜回收与处置(省市下达任务:废弃农药包装物回收量143吨、废弃地膜回收量778吨)	适时启动在全县范围内开展回收与处置,完成市下达任务,建立常态化管理机制。	200	胡建平	杨柳青	32吨	32.3吨
3	畜禽养殖生态提升工程	农业局、相关乡镇街道	续建	关停或搬迁生猪存栏8万头,改造提升年出栏500-999头规模猪场100个,改造提升年出栏100-499头规模猪场数100个,建设生态家庭牧场20个,改造年出栏3000头规模猪场2个、年出栏1000-2999头规模猪场20个	完成禁养区内25家养殖场的关停拆除;完成禁养区外养殖场治理,完成291个养殖场生态达标验收;改造提升年出栏100-499头规模猪场数100个、建设生态家庭牧场6个、改造年出栏1000-2999头规模猪场6个。	1800	管俊彪、相关乡镇街道分管领导	徐鹿钢、朱志刚、相关乡镇街道责任人	50%	89%
4	畜禽养殖污染治理与排泄物资源化利用工程	农业局、相关乡镇街道	续建	小规模场户用设施建设100户,村(镇)收集服务组织建设4个,密集散养村整治2个,推广有机肥4.9万吨,新增沼液利用量8万吨	推广商品有机肥1.2万吨,新增生态消纳地3万亩,新增沼液利用4万吨。	700	方平、管俊彪、相关乡镇街道领导	汤志飞、徐文武、朱志刚、相关乡镇街道责任人	有机肥0.7万吨,沼液2.8万吨,生态消纳地3万亩	沼液2.8万吨,生态消纳地2.7万亩,有机肥0.7万吨

治污水 (工业污染治理)

序号	项目名称	责任单位	建设性质	建设规模及内容	2015年计划		责任领导	责任人	8月	
					形象进度	投资额(万元)			目标进度	完成进度
1	化工行业污染治理	环保局	新建	浙江省武义县金东化工有限公司、武义家园医药原料有限公司等2家化工企业异地(县域外)搬迁	完成	500	王忠伟、王伟强、张子敬	王忠伟、刘明、方德华	20%	20%
2	特色行业整治	经济商务局	新建	完成75家塑料制品加工(作坊)整治任务	完成	12	王伟强	方德华、陈天平		已完成
3	污染源自动监控维护更新	环保局	新建	新建1家刷卡排污系统(神龙浮选有限公司)	完成	15	柳青、徐允斌	周燕萍、金国友	90%	90%
4	企业排污口规范化治理项目	环保局、开发区(白洋街道)、壶山街道、熟溪街道、桐琴镇、泉溪镇、履坦镇	新建	实施80家企业排污口规范化治理项目	开发区(白洋街道)15家 壶山街道11家 熟溪街道21家 履坦镇1家 桐琴镇16家 茆道镇1家 泉溪镇15家	75 55 105 5 80 5 75	王忠伟、李建强 王忠伟、徐德平 王忠伟、张子敬 王忠伟、朱宏 王忠伟、龚剑锋 王忠伟、陈胜 王忠伟、徐允斌	潘莉、江建飞、陈国良、徐浩 潘莉、张余忠 潘莉、刘明 潘莉、倪承彤 潘莉、巫康生、吕晓宙 潘莉、魏鼎福 潘莉、金国友	完成3家,累计12家 完成2家,累计9家 完成4家,累计17家 完成3家,累计12家 完成3家,累计12家 完成3家,累计12家 完成3家,累计12家	完成3家,累计12家 完成3家,累计11家 完成4家,累计17家 累计1家 完成3家,累计12家 完成3家,累计12家 累计1家 完成3家,累计12家

治污水 (污水处理设施建设)

序号	项目名称	责任单位	建设性质	建设规模及内容	2015年计划		责任领导	责任人	8月	
					形象进度	投资额(万元)			目标进度	完成进度
1	第二污水处理厂工程一期工程	建设局	新建	建设污水处理厂一座,规划处理能力3万吨/日,一期实施1.5万吨/日,项目位于泉溪镇湖沿村南侧,出水达到一级A标准排放。	完成工程量的70%	7750	黄志锋	钟玉良	20%	完成24%
2	第二污水处理厂配套主管网工程	建设局	新建	新建桐琴至污水厂及冷水坑至污水厂主管网约14km,提升泵站2座。	完成工程量的70%	4632	黄志锋	钟玉良	20%	完成24%
3	污水收集系统二期工程	建设局	续建	第一污水处理厂配套管网建设。新建污水收集和输送管线约39km,新建泵站3座。	完成茆道至污水厂管网2.5公里,丁前至后陈5公里,后陈泵站扩容	2700	黄志锋	朱高军	40%	完成93%
4	武义县生活垃圾焚烧发电项目	城管执法局	前期	实施占地30亩左右,日处理垃圾600吨的生活垃圾焚烧发电项目。	力争做好项目选址、项目立项、环评、初步设计、土地征用、三通一平等前期工作。	2000	杨杰智	程建广	取得土地预审意见、水资源论证批复	取得县发改的项目联系单,武政发【2015】58号批复同意《湖塘沿新塘里自然村搬迁补偿安置方案》。取得建设、水利、国土等部门的初步意见。
5	美丽县城创建工程	城管执法局	前期	垃圾填埋场等级评定提升改造	做好项目前期准备工作	80	杨杰智	程建广	环评报告书编制	配合金华环科院工作人员进行环评资料收集、对接工作。完成填埋场地形图测绘,委托相关单位设计施工图纸,召开发改、国土等相关部门的碰会,推进填埋场工作进度。
6	美丽县城创建工程	城管执法局	新建	城脚路、明招路垃圾中转站建设工程	完成	130	徐旗胜	程建广	开始土建	明招站投入使用,城脚路站开始土建。
7	王宅小学至上松线路口道路改造及排污工程	王宅镇	新建	长1.2km的道路改造及排污管网建设	完工	500	周有忠	周有忠		100%
8	万名桥头至郭浦朱村路面改造及排污工程	王宅镇	新建	长1.3km的路面改造及排污管网建设	完工	650	周有忠	周有忠	完成25%	完成招投标工作及进场施工
9	度假区核心区排污系统工程	度假区	新建	度假区核心区内排污系统、污水处理的项目建设	实施百泉谷温泉酒店、溪里湾温泉旅游综合体项目区块排污系统及污水处理地下管网铺设。	800	吴宗胜	吴宗胜	完成工程量的20%	完成工程量的20%
10	农村生活垃圾分类就地降解工程	县农办	新建	农村生活垃圾分类就地降解利用	完成度假区、柳城、新宅、桃溪、大田、西联、坦洪、大溪口等乡镇,以及源口水库、清溪口水库水源保护地开展农村生活垃圾分类就地降解利用	2985	陈祝礼	陈鸿	完成工作总量的90%	完成工作总量的90%

(下转第12版)