

(上接第11版)

治污水（污水处理设施建设—工业区雨污分流改造）

序号	项目名称	责任单位	建设性质	建设规模及内容	2015年计划		责任领导	责任人	8月	
					形象进度	投资额(万元)			目标进度	完成进度
1	工业区雨污分流改造	开发区(白洋街道)	新建	牛背金—深塘区块、百花山—温州工业城区雨污水管网改造。其中，污水管网50.68km,雨水管网3.21km,提升泵站1座。总投资8591万元。收集污水目标10000吨/天	完成百花山—温州工业城区块主干管网16.8km(污水管14.25km,雨水管2.55km)	3400	傅晓华	陈超、颜联荣、俞旭江、朱美娟及联企联村干部	50%	50%
					完成牛背金—深塘区块污水主干管网及部分支管网11.28km	1585	傅晓华	陈超、颜联荣、俞旭江、朱美娟及联企联村干部	50%	50%
					做好百花山—温州工业城区块支管网23.77km(污水管23.11km,雨水管0.66km)前期工作,投资3337万元	前期	傅晓华	陈超、颜联荣、俞旭江、朱美娟及联企联村干部	施工图设计	施工图设计
					做好牛背金—深塘区块污水支管网2.05km前期工作,投资269万元	前期	傅晓华	陈超、颜联荣、俞旭江、朱美娟及联企联村干部	施工图设计	施工图设计
2	工业区雨污分流改造	壶山街道	新建	黄龙、文教工业区雨污水管网改造。其中,污水管网15.22km,雨水管网0.44km。总投资2176万元。收集污水目标4000吨/天	完工	2176	陈罕、徐德平	朱文宝、倪万平	其他标段完成30%	黄龙一路标段完成100%,黄龙二路、三路标段完成70%,完成其他标段总工程量为30%
3	工业区雨污分流改造	熟溪街道	新建	东南、冷水坑、前山、余西、胡处、孵化园等工业园区雨污水管网改造。其中,污水管网22.513km,雨水管网15.216km,明渠4.1km。总投资8371万元,收集污水目标3000吨/天	完成东南工业雨污分流改造工程,其中污水管2.45km,雨水管0.56km	480	徐志凯	张子敬	南中路、南横路(东)完成85%	南中路、南横路(东)完成85%
					完成冷水坑工业雨污分流改造工程,其中污水管1.5km	203	徐志凯	张子敬		政策处理
					完成前山工业雨污分流改造工程,其中污水管3.721km,雨水管0.861km	686	徐志凯	张子敬	40%	与县交通局协调中
					完成余西工业雨污分流改造工程,其中污水管2.275km,雨水管1.77km	639	徐志凯	张子敬	开元路等完成15%	开元路等招投标前期准备
					孵化园雨污分流改造工程,其中污水管7.235km,雨水管5.609km。投资2219万元,完成工程量的40%	887.6	徐志凯	张子敬	25%	孵化区(茶厂至乔扬)完成45%
					做好胡处工业雨污分流改造工程,其中污水管4.76km,雨水管2.9km前期工作,投资1325万元	前期	徐志凯	张子敬	施工图设计	前期准备
					做好永武一线雨污分流改造工程,其中雨水管3.5km前期工作,投资819万元	前期	徐志凯	张子敬	施工图设计	前期准备
					做好工业园区明渠改造4.1km前期工作,投资2000万元	前期	徐志凯	张子敬	施工图设计	前期准备
4	工业园区雨污分流改造	履坦镇	新建	岗头工业园区雨污水管网改造。其中,污水管网6.5km,雨水管网3km。总投资950万元。收集污水目标2000吨/天	完工	950	朱宏	程家时	完成72%工程量	已完成工程量的72%
5	工业雨污分流改造	桐琴镇	新建	东区、西区、江滨区块、倪桥区块、沿江总管、凤凰东区块、凤凰西区块雨污水管网改造。其中污水管网51.98km,雨水管网14.97km。总投资11058万元。收集污水目标6000吨/天	完成东区污水管网11.9km,雨水管网2.7km	2009	龚剑锋	季双顶、巫康生、汤伟乾、胡金彪、吕明星	50%	50%
					西区污水管网11.87km,雨水管网1.13km,投资1985万元,完成工程量60%	1191	龚剑锋	季双顶、巫康生、汤伟乾、胡金彪、吕明星	完成施工图纸设计、图审、预算、上报招投标	施工图纸调整
					完成江滨区块污水管网5.7km,雨水管网4.88km	2059	龚剑锋	季双顶、巫康生、汤伟乾、胡金彪、吕明星	80%	一标段完成100%
					完成沿江总管污水管网3.71km	598	龚剑锋	季双顶、巫康生、汤伟乾、胡金彪、吕明星	50%	完成工程量12%
					做好倪桥区块污水管网0.83km改造工程项目前期工作,投资112万元	前期	龚剑锋	季双顶、巫康生、汤伟乾、胡金彪、吕明星	施工图设计	施工图设计
					做好凤凰东区块污水管网14.02km,雨水管网5.99km改造工程项目前期工作,投资3249万元	前期	龚剑锋	季双顶、巫康生、汤伟乾、胡金彪、吕明星	施工图设计	施工图设计
					做好凤凰西区块3.94km,雨水管网1.7km改造工程项目前期工作,投资1046万元	前期	龚剑锋	季双顶、巫康生、汤伟乾、胡金彪、吕明星	施工图设计	施工图设计
6	雨污分流和截污纳管工程	泉溪镇	新建	永武一线区块、金岩山、泉湖、王山头茆角等工业雨污水管网改造。其中,污水管36.64km,雨水管13.59km。总投资10315万元。收集污水目标5000吨/天	完成永武一线区块污水管网5.02km,雨水管网5.16km	3204	徐允斌	王华好、朱勇俊、丁子林	50%	完成工程量10%
					完成金岩山工业雨污水管网10.14km,雨水管网1.94km	1947	徐允斌	王华好、朱勇俊、丁子林	50%	完成工程量75%
					完成泉湖工业雨污水管网4.82km,雨水管网3.76km	1967	徐允斌	王华好、朱勇俊、丁子林	50%	完成工程量10%
					做好王山头-茆角工业雨污水管网16.66km,雨水管网2.74km改造工程项目前期工作,投资3197万元	前期	徐允斌	王华好、朱勇俊、丁子林	施工图设计	已完成地质勘探,正在施工图设计中
7	工业雨污分流改造	王宅镇	新建	古马山工业园区3.27km污水管网、1座提升泵站建设。投资394万元。收集污水目标500吨/天	完工	394	方国全	施雄飞	100%	100%
8	工业雨污分流改造	茭道镇	新建	全镇综合服务区、胡宅垄工业雨污水管网改造。其中,污水管网18.755km,雨水管网10.87km。总投资4965万元,收集污水目标1000吨/天	做好城镇综合服务区污水管网6.135km,雨水管网4.965km前期工作,总投资1968万元	前期	陈胜	魏鼎福	施工图设计	开展施工图设计等项目前期工作
					完成南部胡宅垄工业雨污水管网12.62km,雨水管网5.9km,总投资2997万元。	2997	陈胜	魏鼎福	50%	管网铺设完成,共铺设污水管网4.4千米,雨水管网5.9千米,进入绿化带以及路面恢复的扫尾阶段,完成整个工程的98%左右。